

## **Naboinformation**

**Milepæl** – Pæleramningen er officielt færdig, en uge før tidsplanen. (Uge 45)

**Stade** - Vores Jord-beton-kloak entreprenør er fuld i gang med at gøre klar til betonelementerne som lander uge 51 mandag. Lige nu er de fuld i gang med støbning af renselag, lave fundamenterne, samt lave terrændæk i samarbejde med installationsfagene.

### ***Tidsplan:***

- 1) Uge 51 opstarter vi montage af betonelementerne ved A3 og B3 bygningerne og cirka 7 uger frem.
- 2) Uge 8 starter vi med montage af betonelementerne ved A1 og B1 cirka 12 uger frem
- 3) Vinduesmontagen foregår primært efter elementmontagen ved de små blokke
- 4) Installationsarbejder løbende ift. Fjernvarme og EL

*Vi har oprettet en info hjemmeside til vores kære beboer i området:*

<https://aggruppen.dk/kaerene/>

**Med venlig hilsen**

AG Gruppen - Byggeledelsen

